

Procédure d'essai

Validation du fonctionnement des armoires de Comptage



PELLETIER Bhea Ann

Mai 2026

1. Objectif

Vérifier la **détection des grandeurs électriques** par les compteurs des armoires et valider la **télérelève via ATIPIC**.

2. Matériel nécessaire

- **OMICRON CMC 356**
- PC avec **Test Universe** (machine virtuelle)
- PC avec **ATIPIC**

3. Préparation

1. Vérifier que les compteurs sont **alimentés**.
2. S'assurer que les compteurs sont **intégrés dans ATIPIC**.
3. Allumer l'OMICRON et lancer **Test Universe**.

4. Configuration de l'injection

1. Créer un nouveau plan de test dans Test Universe.
2. Configurer une injection **triphasée équilibrée** :
 - **57.7 V entre phases et neutre**
 - **5 A en courant triphasé**
3. Vérifier les valeurs affichées avant lancement.

5. Lancement de l'injection

1. Activer l'injection sur l'OMICRON.
2. Contrôler la stabilité des grandeurs (tension, courant, phases).

6. Télérelève via ATIPIC

1. Ouvrir ATIPIC.
2. Sélectionner le compteur à tester.
3. Lancer une **télérelève de la date et de l'heure**.

4. Vérifier la synchronisation NTP.
5. Lancer une **télérelève des mots d'état**.

7. Vérifications à effectuer

- La case « **Absence de tension** » doit être **décochée**.
- Les grandeurs électriques doivent être cohérentes avec l'injection.
- Aucun mot d'état critique ne doit apparaître.

8. Validation

Si toutes les vérifications sont conformes :

Essai validé

Sinon :

Identifier l'anomalie, corriger, puis recommencer l'essai.